



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E SANEAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PÓRТИCO TURÍSTICO E SALAS DE APOIO

LOCALIZAÇÃO: ESTRADA DE ACESSO AO PESNM, OLARIA-MG

DATA: 13/03/2023

BDI: 22,67%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PARCELAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.046,00	% Período	60,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
			R\$ Período	11.427,60	1.904,60	1.904,60	1.904,60	1.904,60	
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1.933,87	% Período	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
			R\$ Período	386,77	386,77	386,77	386,77	386,77	
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO	81.250,80	% Período	40%	30%	30%			
			R\$ Período	32.500,32	24.375,24	24.375,24			
4	PAREDES	57.543,75	% Período		50%	50%			
			R\$ Período		28.771,88	28.771,88			
5	COBERTURA	135.067,41	% Período			34%	22%	44%	
			R\$ Período			45.922,92	29.714,83	59.429,66	
6	PORTAS E JANELAS	26.959,11	% Período				100%		
			R\$ Período				26.959,11		
7	PISOS	13.883,75	% Período			50%	50%		
			R\$ Período			6.941,88	6.941,88		
8	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	9.041,66	% Período			100%			
			R\$ Período			9.041,66			
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22.966,40	% Período			50%	50%		
			R\$ Período			11.483,20	11.483,20		
10	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	21.015,83	% Período				50%	50%	
			R\$ Período				10.507,92	10.507,92	
Total: R\$ 388.708,58			Período	%	11,40%	14,26%	33,14%	22,61%	18,58%
				Investimento	44.314,69	55.438,49	128.828,14	87.898,30	72.228,95
			Acumulado	%	11,40%	25,66%	58,81%	81,42%	100,00%
				Investimento	44.314,69	99.753,18	228.581,33	316.479,63	388.708,58

Guilherme Antonio Campos
Eng. Civil - CREA: MG-235.843
Responsável técnico

Luiz Eneias de Oliveira
Prefeito Municipal de Olaria